

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код 0322001
Заказчик (Генподрядчик) ООО "ЗЮН-ЖИЛЬЕ" 309509, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 13, кв. 22 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью "СКАЛА" 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Степной, д. 16, кв. 57 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	22292500
Стройка <u>ремонт швов многоквартирных домов микрорайон Набережный, дом 2: кв. 16, 17, 33, 68; дом 4: кв. 13, 74, 87, 115, 138; дом 5: кв. 10, 87; дом 6: кв. 37; дом 8: кв. 5, 65; дом 14: кв. 63</u> (наименование, адрес)	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	1
	дата	09 01 18
Спецификация к Договору	номер	1
	дата	18 04 18
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.07.18	18.04.18	09.07.18

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		159 705,00	159 705,00	159 705,00
				Итого	159 705,00
				Сумма НДС	-
				Всего с учетом НДС	159 705,00



Заказчик (Генподрядчик) _____ генеральный директор ООО "ЗЮН-ЖИЛЬЕ"
 (должность)

(подпись)

Ковалева М.Г.
 (расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик) _____ директор ООО "СКАЛА"
 (должность)

(подпись)

Воробьева И.В.
 (расшифровка подписи)



М.П.

Инвестор: ООО "ЭЮН-ЖИЛЬЕ"

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью "СКАЛА"

Подрядчик (Субподрядчик): Стройка ремонт швов многоквартирных домов, г. Старый Оскол

Объект: микрорайон Набережный, дом 2: кв.16, 17, 33, 68; дом 4: кв. 13, 74, 87, 115, 138; дом 5: кв 10, 87; дом 6: кв 37; дом 8: кв. 5, 65; дом 14: кв. 63

Форма по ОКУД 032/2005

по ОКПО 22292500

по ОКПО 22292500

по ОКПО 22292500

по ОКПО 22292500

Вид деятельности по ОКДП: Договор подряда (контракт) номер 1

Дата 09.01.18

Спецификация к Договору: номер 1

Дата 18.04.18

Вид операции: дата 09.07.18

Номер документа	Дата составления
1	09.07.18

Отчетный период	по
с	18.04.18
по	09.07.18

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Апрель-Июль 2018 года

Номер по порядку	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	количество	Выполнено работ	
					цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.						
1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков	ТЕРр53-21-6	100 м	5,915	3 214,14	19 012
2	Мастика "Сазиласт"	ТССЦ-101-1763	т	0,248	2 321,42	576
3	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой 806,49 = 2096,86 - 20,9 * 61,74 ЮЭФ - К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расч; ЭПМ-1,25; ТЭ-1,15; ТЭМ-1,25	ТЕР07-05-039-06	100 м шва	1,77	992,12	1 756
4	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	ТССЦ-101-2388	шт.	48	47,15	2 263
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					23 607	2 440

Накладные расходы

В том числе, справочно:

86%*0,94 ФОТ (от 2367) (Поз. 1-2)

155%*0,9*0,94 ФОТ (от 402) (Поз. 3-4)

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

70%*0,9 ФОТ (от 2367) (Поз. 1-2)

100%*0,85*0,9 ФОТ (от 402) (Поз. 3-4)

Итого по Акту:

рынок 27 846 * 5,7353

ВСЕГО по АКТУ

1 913

527

1 799

1 491

308

159 705

159 705



Принял: Генеральный директор
 ООО "ЭЮН-ЖИЛЬЕ"
 Ковалева М.Г.
 М.П.

Сдал: Директор
 ООО "СКАЛА"
 Воробьева И.В.
 М.П.

АКТ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

г. Старый Оскол, микрорайон Набережный, дом 2: кв.16, 17, 33, 68; дом 4: кв. 13, 74, 87, 115, 138;
дом 5: кв. 10, 87; дом 6: кв. 37; дом 8: кв. 5, 65; дом 14: кв. 63

(адреса многоквартирного дома)

«09» июля 2018 года

Приемная комиссия в составе:

Генерального директора ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»:	Ковалевой М.Г.
Техника ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»:	Свечкаревой Т.С.
Директора ООО «СКАЛА»:	Воробьевой И.В.

установила:

1. Предъявлены к приемке в эксплуатацию отремонтированные межпанельные швы многоквартирных домов м-на Набережный, дом 2: кв.16, 17, 33, 68; дом 4: кв. 13, 74, 87, 115, 138; дом 5: кв. 10, 87; дом 6: кв. 37; дом 8: кв. 5, 65; дом 14: кв. 63.
2. Ремонт осуществлялся силами ООО «СКАЛА», выполнившего ремонт межпанельных швов.
3. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «18» апреля 2018 года
окончание работ: «09» июля 2018 года

Решение приемочной комиссии:

Предъявленным к приемке работы по ремонту межпанельных швов многоквартирных домов микрорайона Набережный, дом 2: кв.16, 17, 33, 68; дом 4: кв. 13, 74, 87, 115, 138; дом 5: кв. 10, 87; дом 6: кв. 37; дом 8: кв. 5, 65; дом 14: кв. 63, установить общую оценку качества ремонта: _____.

Члены приемочной комиссии:

Директор ООО «СКАЛА»



М.П. (подпись)

Воробьева И.В.

Генеральный директор
ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»



М.П. (подпись)

Ковалева М.Г.

Техник
ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

Свечкарева Т.С.
(подпись)

Свечкарева Т.С.

АКТ № 1

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП 12-01-2004

г. Старый Оскол, микрорайон Набережный, дом 2: кв.16, 17, 33, 68; дом 4: кв. 13, 74, 87, 115, 138;
дом 5: кв. 10, 87; дом 6: кв. 37; дом 8: кв. 5, 65; дом 14: кв. 63

«31» мая 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся:

Ответственный представитель исполнителя работ:

Директор ООО «СКАЛА» Воробьева И.В.

(должность, организация, Ф.И.О.)

Ответственный представитель ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»:

Техник ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» Свечкарева Т.С.

(должность, организация, Ф.И.О.)

Произвели осмотр работ, выполненных

ООО «СКАЛА»

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по сметной документации и техническим условиям (наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора).

3. При выполнении работы применены:

пена монтажная

(наименование материалов, конструкций)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям к настоящему Акту.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения со сметной документации (при наличии отклонений, указывается, кем согласованы).

5. Даты:

начала работ: «18» апреля 2018 года

окончания работ: «31» мая 2018 года

6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного, разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):

ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей

мастикой «Сазиласт» (или эквивалент)

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)



Воробьева И.В.

(подпись)

Ответственный представитель
Техник ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

Свечкарева Т.С.

(подпись)