

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПД	Код	0322001
Заказчик (Генподрядчик) ООО "ЗЮН-ЖИЛЬЕ" 309509, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д.13, кв.22 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью "СКАЛА" 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Степной, д. 16, кв. 57 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	22292500	
Стройка РЕМОНТ ТЕРМОШВА (СТЫК ДОМОВ №4, №5 МИКРОРАЙОНА НАБЕРЕЖНЫЙ) (наименование, адрес)	по ОКПО		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	1
		дата	09 01 18
	Спецификация к Договору	номер	7
		дата	19 10 18
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.10.2018	19.10.18	29.10.18

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		30 000,00	30 000,00	30 000,00
				Итого	30 000,00
				Сумма НДС	-
				Всего с учетом НДС	30 000,00

Заказчик (Генподрядчик) _____ генеральный директор ООО "ЗЮН-ЖИЛЬЕ" _____ Ковалева М.Г.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) _____ директор ООО "СКАЛА" _____ Воробьева И.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

*из ООО "Скала"
 + сметы, специф
 ведомост.*

Код	0322005
форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	22292500

форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Инвестор
Заказчик (генподрядчик) ООО "ЭЮН-ЖИЛЬЕ"
Подрядчик (субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью "СКАЛА"
Стройка РЕМОНТ ТЕРМОШВА многоквартирных домов, г. Старый Оскол
Объект СТЫК ДОМОВ №4, №5 МИКРОРАЙОНА НАБЕРЕЖНЫЙ

Вид деятельности по ОКД П

номер	1
Дата	09 01 18
номер	7
Дата	19 10 18

Договор подряда (контракт)

Спецификация к Договору

Вид операции

с	по
09.10.18	29.10.18

Номер документа	Дата составления
1	29.10.18

А К Т О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Октябрь 2018 года

1	2	3	4	5	6	7	Выполнено работ	
							количество	стоимость, руб.
1	Раздел 1. Раздел 1.	3	4	5	6	7	8	8
1	1	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастикими или герметиками с установкой упругой прокладки <small>3 573,65 = 3 600,70 - 0,00076 x 35 585,76</small>	ТЕРр53-21-25	100 м	0,6	3 573,65	2 144	
2	2	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 (до ширины 150мм) <small>(коэф. к =12 /В=12 /ОЗП=12, ЭМ=12 к рас., ЗТМ=12, МАТ=12 к рас., ТЗ=12, ТЭМ=12)</small>	ТЕРр53-21-33	100 м	0,6	4 732,32	2 839	
3	3	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	ТССЦ-101-2388	шт.	16	47,15	754	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							895	5 737
Накладные расходы								
В том числе, справочно:							895	
86%*0,94 ФОТ (от 1107) (Поз. 1-2)							697	
Сметная прибыль								
В том числе, справочно:							697	
70%*0,9 ФОТ (от 1107) Поз. 1-2)							697	
Итого по Акту:								30 000
рынок 7 329 * 4,0933								30 000
ВСЕГО по АКТУ								



Сдал: Директор ООО "СКАЛА" Боробоева И.В.

Принял: Генеральный директор ООО "ЭЮН-ЖИЛЬЕ"



**АКТ ПРИЕМКИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТА ТЕРМОШВА**

г. Старый Оскол, СТЫК ДОМОВ №4, № 5 МИКРОРАЙОНА НАБЕРЕЖНЫЙ
(адреса многоквартирных домов)

«29» октября 2018 года

Приемная комиссия в составе:

Генерального директора ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»:

Ковалевой М.Г.

Техника ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»:

Виноградовой Е.В.

Директора ООО «СКАЛА»:

Воробьевой И.В.

установила:

1. Предъявлены к приемке в эксплуатацию отремонтированный термощов на стыке многоквартирных домов №№ 4, 5 м-на Набережный.
2. Ремонт осуществлялся силами ООО «СКАЛА», выполнившего ремонт термощва.
3. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «19» октября 2018 года

окончание работ: «29» октября 2018 года

Решение приемочной комиссии:

Предъявленным к приемке работы по ремонту термощва на стыке многоквартирных домов №№ 4, 5 микрорайона м-на Набережный, установить общую оценку качества ремонта: _____.

Члены приемочной комиссии:

Директор ООО «СКАЛА»



Воробьева И.В.

Генеральный директор
ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

Ковалева М.Г.

Техник
ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

(подпись)

Виноградова Е.В.

АКТ № 1
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 12-01-2004
г. Старый Оскол, СТЫК ДОМОВ №4, № 5 МИКРОРАЙОНА НАБЕРЕЖНЫЙ

«24» октября 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся:

Ответственный представитель исполнителя работ:

Директор ООО «СКАЛА» Воробьева И.В.

(должность, организация, Ф.И.О.)

Ответственный представитель ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»:

Техник ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ» Виноградова Е.В.

(должность, организация, Ф.И.О.)

Произвели осмотр работ, выполненных

ООО «СКАЛА»

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по сметной документации и техническим условиям (наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора).

3. При выполнении работы применены:

пена монтажная

(наименование материалов, конструкций)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям к настоящему Акту.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения со сметной документации (при наличии отклонений, указывается, кем согласованы).

5. Даты:

начала работ: «19» октября 2018 года

окончания работ: «24» октября 2018 года

6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного, разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):

ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей

мастикой «Сазиласт» (или эквивалент)

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)



(подпись)

Воробьева И.В.

Ответственный представитель
Техник ООО «ЗЮН-ЖИЛЬЕ»

(подпись)

Виноградова Е.В.